



19 ноября 1976 г.

ПРОТОКОЛ
заседания технического совета Белгизнефтенснаб-
сбыта

15 ноября 1976 г.

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

от Белгизнефтенснабсбыта: т.т. Поршнев И.П.-нач.отдела эксплуатации и новой техники ;
Зерхин М.Б. - зам.нач. отдела эксплуатации и новой техники ;
Лашай В.И.-ст.инженер-начальник группы ;
Левин С.Н. - ст.инженер отдела.

от ПТБ:

т.т. Корнилаев Ю.И.-и.о. гл.инженера ;
Гутник В.А. - зав.сектором ;
Бадкин Д. - инженер отдела.

СЛУШАЛИ: Рассмотрение эскизного варианта здания экспериментальной АЗС.

В соответствии с заказом № 020-76 "Разработка экспериментального проекта генплана АЗС архитектурно-строительной части здания ималых архитектурных форм для АЗС БССР", ПТБ представлены на рассмотрение эскизные варианты зданий экспериментальной АЗС в количестве 4 шт. После детального рассмотрения и обмена мнениями решено:

Для дальнейшей разработки рекомендовать вариант № 2 / здание из легких конструктивных материалов. (Каркас металлический, перекрытие из гофрированных конструктивных металлических листов, кровля рулонная, стены - стеклопрофилит, витражи стеклянные).

При доработке планировки здания АЗС, учесть следующие замечания:

1. Предусмотреть комнату для начальника АЗС ;
2. Предусмотреть отдельный вход в слесарную и при возможности увеличить ее площадь ;

3. Предусмотреть вход в склад из операторной;
4. Поднять рабочее место оператора на 400 - 500 мм.

Председатель Ильин И. П. Ильин

Секретарь Зархин М. Б. Зархин